



**GAD SAN PLÁCIDO**

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

MCO-GADPSP-2024-003

**“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”**

### **COMPARECIENTES:**

Comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, por una parte el Ing. Adrián Arturo Calderón Morales en calidad de técnico no interviniente designado por el Ing. Frowen Bosco Moreira García, en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido; el Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato; la Fiscalización de la obra representada por el Arq. José Nicolas Arteaga Burgos - Fiscalizador de CONAGOPARE MANABÍ; y por otra parte el Ingeniero Miguel Ángel Gorozabel Menéndez, en su calidad de Contratista.

### **Cláusula Primera: ANTECEDENTES. -**

1.01. De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: “MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”

1.02. La máxima autoridad de la entidad contratante resolvió aprobar el pliego de Menor Cuantía Obra para el “MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”.

1.03. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 75.05.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Mantenimiento y Reparaciones), conforme consta en la certificación conferida por la Lcda. Mónica Mercedes Moreira Gómez, tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido, mediante documento de fecha 14 de agosto de 2024.

1.04. Se realizó la respectiva convocatoria el 19 de agosto de 2024, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.05. Luego del procedimiento correspondiente, el Ingeniero Frowen Bosco Moreira García, en su calidad de máxima autoridad de la entidad contratante, mediante resolución N° GADPRSP-FMG-050-2024 del 05 de septiembre de 2024, adjudicó el contrato para la ejecución de “MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” al oferente GOROZABEL MENENDEZ MIGUEL ANGEL, con RUC: 1312705542001.



# GAD SAN PLÁCIDO

## Cláusula Segunda. - INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

**2.01.-** Con fecha 6 de diciembre de 2024 mediante Oficio s/n, el Ing. Miguel Ángel Gorozabel Menéndez, en su calidad de contratista solicita el Acta de Entrega Recepción Provisional de los trabajos ejecutados.

**2.02.-** Con fecha 6 de diciembre de 2024 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-MANTENIMIENTO GAD-2024-027, el Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: **“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”**, solicita al Ing. Frowen Bosco Moreira García, en calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido, se designe delegado no interviniente en el proyecto para dicho delegado posterior a inspección pueda emitir el informe de PROCEDENCIA o de NO PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.

**2.03.-** Con fecha 6 de diciembre de 2024 mediante OFICIO-GPSP-GACHC-MANTENIMIENTO GAD-2024-030, el Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño en calidad de Administrador del Contrato de la obra: **“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”** convoca a los intervinientes para el 9 de diciembre del 2024 a las 8H30 AM a las instalaciones del GAD para iniciar el recorrido de la obra para inspección previo al ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.

**2.04.-** Con fecha 9 de diciembre de 2024, mediante correo electrónico, el Ing. Adrián Arturo Calderón Morales, técnico delegado no interviniente en el proyecto de la obra: **“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”**, hace entrega del PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.

**2.05.-** Con fecha 10 de diciembre de 2024, mediante Oficio: 012-NAB- FISC-GSP-2024, el Arq. José Nicolás Arteaga Burgos, fiscalizador de la obra: **“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”**, hace entrega del PROCEDENCIA del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.

## Cláusula Tercera. - LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS

**3.01.-** Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

Se presentaron y aprobaron dos planillas por la ejecución contractual de la obra: **“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”** más una planilla ejecutada mediante la modalidad de contrato complementario, de acuerdo a lo siguiente:



# GAD SAN PLÁCIDO

## PLANILLA #1 DE OBRA:

### G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE SAN PLÁCIDO

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1

<b>OBRA</b>	Mantenimiento del edificio administrativo del GAD Parroquial San Plácido del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí	<b>VALOR CONTRATADO</b>	\$ 30.009,53 más IVA
<b>LUGAR</b>	Parroquia San Plácido	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	25/9/2024
<b>CONTRATISTA</b>	Ing. Miguel Ángel Gorozabel Menéndez	<b>ANTICIPO RECIBIDO 0%</b>	N/A
<b>FISCALIZADOR</b>	Arq. Nicolás Arteaga Burgos	<b>ANT. POR AMORTIZAR</b>	N/A
<b>ADM. CONTRATO</b>	Ing. Gabriel Andrés Choez Cedeño	<b>FECHA DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>PLANILLA</b>	#1	<b>PLAZO ESTABLECIDO</b>	60 días calendario
<b>FECHA DE PRESENTACION</b>	28/OCTUBRE/2024	<b>FECHA INICIO PLAZO</b>	26/9/2024
<b>PERIODO DE TRABAJOS</b>	26/SEPTIEMBRE/2024 - 25/OCTUBRE/2024	<b>FECHA TERMINO CONTRATO</b>	24/11/2024

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA			PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA			PORCENTAJE ACUMULADO CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	PARCIAL

1	DERROCAMIENTO DE Mampostería DE BLOQUE	m2	2,00	4,46	8,92	2,00	8,92				2,00	8,92	100%	100%
2	MASILLADO EN LOSA	m2	80,80	14,43	1.165,94	80,80	1.165,94				80,80	1.165,94	100%	100%
3	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 CON ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA (PROVISION, FABRICACION Y MONTAJE)	kg	1.350,60	4,52	6.104,71	1.350,60	6.104,71				1.350,60	6.104,71	100%	100%
4	ENTECHADO GALVALUMEN E=40MM	m2	129,42	18,64	2.412,39	103,15	1.922,72				103,15	1.922,72	80%	80%
5	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO ALM/ANADO 40X20X10CM MORTERO 1:6	m2	88,81	16,73	1.485,79	73,65	1.232,16				73,65	1.232,16	83%	83%
6	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR	m2	177,63	8,53	1.515,18	88,81	757,55				88,81	757,55	50%	50%
7	EMPASTE EXTERIOR	m2	414,81	5,22	2.165,31	138,26	721,72				138,26	721,72	33%	33%
8	EMPASTE INTERIOR	m2	802,16	2,97	2.382,42	-	-				-	-		
9	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	414,81	5,38	2.231,68	-	-				-	-		
10	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	802,16	4,79	3.842,35	-	-				-	-		
11	CERAMICA ALTO TRAFICO (40X40) CM 2 PARAPISO ALISVIEJO, INCLUYE MORTEROS ADHESIVOS	m2	80,80	28,57	2.308,46	-	-				-	-		
12	CIELO RASO DE GYPSUM ANTIHUMEDAD, INCLUYE EMPASTE Y PINTURA	m2	81,00	26,79	2.169,99	-	-				-	-		
13	3 DIVISORIO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TAMBORADA (1.00x2.00 m) INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS Y CERRADURA	u	1,00	225,07	225,07	1,00	225,07				1,00	225,07	100%	100%
14	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FUJASERIE 200 Y VDRIO FLOTAD O 6MM	m2	18,20	40,89	744,20	-	-				-	-		
15	REJAS EN VENTANA VARILLA CUADRA DE 1/2"	m2	18,20	30,34	552,19	-	-				-	-		
16	PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TUBO CONDUIT EM T 1/2", 1FX12+1NX12+1TX14 AWG	u	6,00	41,96	251,76	-	-				-	-		
17	PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE (APLIQUE)	u	2,00	15,62	31,24	-	-				-	-		
18	PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N°12, CON APLIQUE	u	6,00	52,17	313,02	-	-				-	-		
19	CAJA TERMICA SQD 4 PUNTOS	u	1,00	64,99	64,99	-	-				-	-		
20	BREAKER 1 POLO 15 AMP	u	2,00	16,96	33,92	-	-				-	-		

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$ 30.009,53</b>	100,00%	<b>\$ 12.138,79</b>	40,45%	-	<b>\$ 12.138,79</b>	40,45%	<b>40,45%</b>
-------------------	---------------------	---------	---------------------	--------	---	---------------------	--------	---------------

<b>SUBTOTAL PLANILLADO</b>	<b>\$ 30.009,53</b>		<b>\$ 12.138,79</b>		-	<b>\$ 12.138,79</b>		<b>40,45%</b>
----------------------------	---------------------	--	---------------------	--	---	---------------------	--	---------------

CUADRO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
DESCRIPCION	
Anticipo recibido	\$ -
Acumulado hasta Planilla. anterior	\$ -
Amortizado en ésta Planilla	\$ -
Total Amortizado	\$ -
<b>Saldo por amortizar</b>	<b>\$ -</b>

RESUMEN DE PLANILLA	
DESCRIPCION	USD \$
SUBTOTAL PLANILLADO:	\$ 12.138,79
IVA 15%:	\$ 1.820,82
<b>VALOR PLANILLADO:</b>	<b>\$ 13.959,61</b>
AMORT DEL ANTICIPO 0%:	
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$ 13.959,61</b>

% DE AVANCE FÍSICO PONDERADO		
	ESTA PLANILLA	ACUMULADO
% Acumul. en Pla. anterior		
% Programado:	<b>40,45%</b>	<b>40,45%</b>
% de Ejecutado Planilla:	<b>40,45%</b>	<b>40,45%</b>
% Acumulado a la fecha	<b>40,45%</b>	<b>40,45%</b>



# GAD SAN PLÁCIDO

## PLANILLA #2 FINAL DE OBRA:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE SAN PLÁCIDO															
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2															
OBRA		Mantenimiento del edificio administrativo del GAD Parroquial San Plácido del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí								VALOR CONTRATADO		\$ 30.009,53 más IVA			
LUGAR		Parroquia San Plácido								FECHA DEL CONTRATO		25/9/2024			
CONTRATISTA		Ing. Miguel Ángel Gorozabel Menéndez								ANTICIPO RECIBIDO 0%		N/A			
FISCALIZADOR		Arq. Nicolás Arteaga Burgos								ANT. POR AMORTIZAR		N/A			
ADM. CONTRATO		Ing. Gabriel Andrés Choez Cedeño								FECHA DEL ANTICIPO		N/A			
PLANILLA		#2								PLAZO ESTABLECIDO		60 días calendarios			
FECHA DE PRESENTACION		25/NOVIEMBRE/2024								FECHA INICIO PLAZO		26/9/2024			
PERIODO DE TRABAJOS		26/OCTUBRE/2024 - 24/NOVIEMBRE/2024								FECHA TERMINO CONTRATO		24/11/2024			
ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA			PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA			PORCENTAJE ACUMULADO CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	PARCIAL	ACUMUL.
1	DERROCAMIENTO DE Mampostería DE BLOQUE	m2	2,00	4,46	8,92	-	-	2,00	8,92	2,00	8,92			100%	
2	MASILLADO EN LOSA	m2	80,80	14,43	1.165,94	-	-	80,80	1.165,94	80,80	1.165,94			100%	
3	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 CON ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA (PROVISION, FABRICACION Y MONTAJE)	kg	1.350,60	4,52	6.104,71	-	-	1.350,60	6.104,71	1.350,60	6.104,71			100%	
4	ENTECHADO GALVALUMEN E=,40MM	m2	129,42	18,64	2.412,39	-	-	103,15	1.922,72	103,15	1.922,72			80%	
5	MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO ALVIANADO 40X20X10CM MORTERO 1:6	m2	88,81	16,73	1.485,79	15,16	253,63	73,65	1.232,16	88,81	1.485,79	17%		100%	
6	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR	m2	177,63	8,53	1.515,18	88,81	757,55	88,81	757,55	177,62	1.515,10	50%		100%	
7	EMPASTE EXTERIOR	m2	414,81	5,22	2.165,31	276,55	1.443,59	138,26	721,72	414,81	2.165,31	67%		100%	
8	EMPASTE INTERIOR	m2	802,16	2,97	2.382,42	913,81	2.714,02	-	-	913,81	2.714,02	114%		114%	
9	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	414,81	5,38	2.231,68	414,81	2.231,68	-	-	414,81	2.231,68	100%		100%	
10	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	802,16	4,79	3.842,35	913,81	4.377,15	-	-	913,81	4.377,15	114%		114%	
11	CERAMICA ALTO TRAFICO (40X40) CM 2 PARAPISO ALISVIEJO, INCLUYE MORTEROS ADHESIVOS	m2	80,80	28,57	2.308,46	80,80	2.308,46	-	-	80,80	2.308,46	100%		100%	
12	CIELO RASO DE GYPSUM ANTIHUMEDAD, INCLUYE EMPASTE Y PINTURA	m2	81,00	26,79	2.169,99	81,00	2.169,99	-	-	81,00	2.169,99	100%		100%	
13	SOMBRERO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TAMBORADA (1.00x2.00 m) INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS Y CERRADURA	u	1,00	225,07	225,07	-	-	1,00	225,07	1,00	225,07			100%	
14	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FUASERE 200 Y VIDRIO FLOTADO 6MM	m2	18,20	40,89	744,20	9,83	401,95	-	-	9,83	401,95	54%		54%	
15	REJAS EN VENTANA VARILLA CUADRA DE 1/2"	m2	18,20	30,34	552,19	9,83	298,24	-	-	9,83	298,24	54%		54%	
16	PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TUBO CONDUITEMT 1/2", 1FX12+1NX12+1TX14 AWG	u	6,00	41,96	251,76	8,00	335,68	-	-	8,00	335,68	133%		133%	
17	PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE (APLIQUE)	u	2,00	15,62	31,24	4,00	62,48	-	-	4,00	62,48	200%		200%	
18	PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N°12, CON APLIQUE	u	6,00	52,17	313,02	8,00	417,36	-	-	8,00	417,36	133%		133%	
19	CAJA TERMICA SQD 4 PUNTOS	u	1,00	64,99	64,99	1,00	64,99	-	-	1,00	64,99	100%		100%	
20	BREAKER 1 POLO 15 AMP	u	2,00	16,96	33,92	2,00	33,92	-	-	2,00	33,92	100%		100%	
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>\$ 30.009,53</b>	100,00%	<b>\$ 17.870,69</b>	59,55%	<b>12.138,79</b>	40,45%	<b>\$ 30.009,48</b>	100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>SUBTOTAL PLANILLADO</b>				<b>\$ 30.009,53</b>		<b>\$ 17.870,69</b>		<b>12.138,79</b>		<b>\$ 30.009,48</b>		<b>100,00%</b>			

  

CUADRO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
DESCRIPCION	
Anticipo recibido	\$ -
Acumulado hasta Planilla. anterior	\$ -
Amortizado en ésta Planilla	\$ -
Total Amortizado	\$ -
<b>Saldo por amortizar</b>	<b>\$ -</b>

  

RESUMEN DE PLANILLA	
DESCRIPCION	USD \$
SUBTOTAL PLANILLADO:	\$ 17.870,69
IVA 15%	\$ 2.680,60
VALOR PLANILLADO:	\$ 20.551,29
AMORT DEL ANTICIPO 0%:	
VALOR A PAGAR:	\$ 20.551,29

  

% DE AVANCE FÍSICO PONDERADO		
	ESTA PLANILLA	ACUMULADO
% Acumul. en Pla. anterior	40,45%	40,45%
% Programado:	59,55%	59,55%
% de Ejecutado Planilla:	59,55%	59,55%
% Acumulado a la fecha	100,00%	100,00%



# GAD SAN PLÁCIDO

## PLANILLA CONTARTO COMPLEMENTARIO:

### G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE SAN PLÁCIDO

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO

<b>OBRA</b>	Mantenimiento del edificio administrativo del GAD Parroquial San Plácido del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí	<b>VALOR CONTRATADO</b>	\$ 2.346,27 más IVA
<b>LUGAR</b>	Parroquia San Plácido	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	25/9/2024
<b>CONTRATISTA</b>	Ing. Miguel Ángel Gorozabel Menéndez	<b>ANTICIPO RECIBIDO 0%</b>	NA
<b>FISCALIZADOR</b>	Arq. Nicolás Arteaga Burgos	<b>ANT. POR AMORTIZAR</b>	NA
<b>ADM. CONTRATO</b>	Ing. Gabriel Andrés Choez Cedeño	<b>FECHA DEL ANTICIPO</b>	NA
<b>PLANILLA</b>	#1 - CONTRATO COMPLEMENTARIO	<b>PLAZO ESTABLECIDO</b>	60 días calendario
<b>FECHA DE PRESENTACION</b>	25/NOVIEMBRE/2024	<b>FECHA INICIO PLAZO</b>	26/9/2024
<b>PERIODO DE TRABAJOS</b>	26/OCTUBRE/2024 - 24/NOVIEMBRE/2024	<b>FECHA TERMINO CONTRATO</b>	24/11/2024

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA			PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA			PORCENTAJE ACUMULADO CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO	US\$	PARCIAL	ACUMUL.
1	DERROCAMIENTO DE Mampostería DE BLOQUE	m2	-	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MASILLADO EN LOSA	m2	-	14,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 CON ALTA PROTECCION ANTICORROSIONA (PROVISION, FABRICACION Y MONTAJE)	kg	116,96	4,52	528,66	116,96	528,66	-	-	116,96	528,66	100%	100%	-	-
4	ENTECHADO GALVALUMEN E=40MM	m2	-	18,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO ALM/ANADO 040X20X10CM MORTERO 1:6	m2	-	16,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR	m2	-	8,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EMPASTE EXTERIOR	m2	-	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	EMPASTE INTERIOR	m2	109,05	2,97	323,88	109,05	323,88	-	-	109,05	323,88	100%	100%	-	-
9	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	-	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	109,05	4,79	522,35	109,05	522,35	-	-	109,05	522,35	100%	100%	-	-
11	CERAMICA AL TOFAICO (40X40) CM2 PARA PISO ALISVIEJO, INCLUYE MORTEROS ADHESIVOS	m2	34,00	28,57	971,38	34,00	971,38	-	-	34,00	971,38	100%	100%	-	-
12	CIELO RASO DE GYPSUM ANTIHUMEDAD, INCLUYE EMPASTE Y PINTURA	m2	-	26,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TAMBORADA (1.00x2.00 m) INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS Y CERRADURA	u	-	225,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FUASERIE 200Y/IDRIO FLOTADO 6MM	m2	-	40,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	REJAS EN VENTANA VARILLA CUADRA DE 1/2"	m2	-	30,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TUBO CONDUITE MT 1/2", 1FX12+1NX12+1TX14 AWG	u	-	41,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE (APLIQUE)	u	-	15,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N°12, CON APLIQUE	u	-	52,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CAJA TERMICA SQD 4 PUNTOS	u	-	64,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BREAKER 1 POLO 15 AMP	u	-	16,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$ 2.346,27</b>	100,00%	<b>\$ 2.346,27</b>	100,00%	<b>-</b>	<b>\$ 2.346,27</b>	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>SUBTOTAL PLANILLADO</b>	<b>\$ 2.346,27</b>		<b>\$ 2.346,27</b>		<b>-</b>	<b>\$ 2.346,27</b>		<b>100,00%</b>

DESCRIPCION	
Anticipo recibido	\$ -
Acumulado hasta Planilla. anterior	\$ -
Amortizado en ésta Planilla	\$ -
Total Amortizado	\$ -
Saldo por amortizar	\$ -

DESCRIPCION	USD \$
SUBTOTAL PLANILLADO:	\$ 2.346,27
IVA 15%:	\$ 351,94
VALOR PLANILLADO:	\$ 2.698,21
AMORT DEL ANTICIPO 0%:	
VALOR A PAGAR:	\$ 2.698,21

	ESTA PLANILLA	ACUMULADO
% Acumul. en Pla. anterior		
% Programado:	100,00%	100,00%
% de Ejecutado Planilla:	100,00%	100,00%
% Acumulado a la fecha	100,00%	100,00%



# GAD SAN PLÁCIDO

## DIFERENCIA DE CANTIDADES

### G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE SAN PLÁCIDO

#### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DIFERENCIA DE CANTIDADES

<b>OBRA</b>	Mantenimiento del edificio administrativo del GAD Parroquial San Plácido del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí	<b>VALOR CONTRATADO</b>	\$ 1.142,32 más IVA
<b>LUGAR</b>	Parroquia San Plácido	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	25/9/2024
<b>CONTRATISTA</b>	Ing. Miguel Ángel Gorozabel Menéndez	<b>ANTICIPO RECIBIDO 0%</b>	N/A
<b>FISCALIZADOR</b>	Arq. Nicolás Arteaga Burgos	<b>ANT. POR AMORTIZAR</b>	N/A
<b>ADM. CONTRATO</b>	Ing. Gabriel Andrés Choéz Cedeño	<b>FECHA DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>PLANILLA</b>	#1 - DIFERENCIA DE CANTIDADES	<b>PLAZO ESTABLECIDO</b>	60 días calendario
<b>FECHA DE PRESENTACION</b>	25/NOVIEMBRE/2024	<b>FECHA INICIO PLAZO</b>	26/9/2024
<b>PERIODO DE TRABAJOS</b>	26/OCTUBRE/2024 - 24/NOVIEMBRE/2024	<b>FECHA TERMINO CONTRATO</b>	24/11/2024

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA		PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA			PORCENTAJE ACUMULADO CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	US\$	PARCIAL	ACUMUL.
1	DERROCAMIENTO DE Mampostería DE BLOQUE	m2	-	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MASILLADO EN LOSA	m2	45,00	14,43	649,35	45,00	649,35	-	-	45,00	649,35	100%	100%	
3	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 CON ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA (PROVISION, FABRICACION Y MONTAJE)	kg	-	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENTECHADO GALVALUMEN E=,40MM	m2	-	16,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO ALVIANADO 40X20X10CM MORTERO 1:6	m2	-	16,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR	m2	-	8,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EMPASTE EXTERIOR	m2	-	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	EMPASTE INTERIOR	m2	-	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	-	5,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	m2	-	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	CERAMICA AL TOFRAFICO (40X40) CM2 PARA PISO ALISVIEJO; INCLUYE MORTEROS ADHESIVOS	m2	-	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CIELO RASO DE GYPSUM ANTIHUMEDAD, INCLUYE EMPASTE Y PINTURA	m2	10,00	26,79	267,90	10,00	267,90	-	-	10,00	267,90	100%	100%	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TAMBORADA (1.00x2.00 m) INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS Y CERPADURA	u	1,00	225,07	225,07	1,00	225,07	-	-	1,00	225,07	100%	100%	
14	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL FUASERIE 200 Y VIDRIO FLOTADO 6MM	m2	-	40,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	REJAS EN VENTANA VARILLA CUADRA DE 1/2"	m2	-	30,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PUNTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TUBO CONDUITE MT 1/2", 1FX12+1NX12+1TX14 AWG	u	-	41,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE (APLIQUE)	u	-	15,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N°12, CON APLIQUE	u	-	52,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CAJA TERMICA SQD 4 PUNTOS	u	-	64,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BREAKER 1 POLO 15 AMP	u	-	16,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$ 1.142,32</b>	100,00%	<b>\$ 1.142,32</b>	100,00%	-	<b>\$ 1.142,32</b>	100,00%	<b>100,00%</b>
<b>SUBTOTAL PLANILLADO</b>	<b>\$ 1.142,32</b>		<b>\$ 1.142,32</b>		-	<b>\$ 1.142,32</b>		<b>100,00%</b>

DESCRIPCION	\$
Anticipo recibido	\$ -
Acumulado hasta Planilla. anterior	\$ -
Amortizado en ésta Planilla	\$ -
Total Amortizado	\$ -
Saldo por amortizar	\$ -

DESCRIPCION	USD \$
SUBTOTAL PLANILLADO:	\$ 1.142,32
IVA 15%:	\$ 171,35
VALOR PLANILLADO:	\$ 1.313,67
AMORT DEL ANTICIPO 0%:	
VALOR A PAGAR:	\$ 1.313,67

	ESTA PLANILLA	ACUMULADO
% Acumul. en Pla. anterior		
% Programado:	100,00%	100,00%
% de Ejecutado Planilla:	100,00%	100,00%
% Acumulado a la fecha	100,00%	100,00%



# GAD SAN PLÁCIDO

## Cláusula Cuarta. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.- Los rubros ejecutados por el contratista medidos en obra y aceptados por las partes, se hayan consignados en las planillas de pago, según el siguiente detalle:

Planilla	Valor de la Planilla	Mas 15% IVA	DESCUENTOS			Valor Líquido
			Amortización de Anticipo	Ret. IVA 100%	Ret. Imp. Rent. 1.75%	
<i>Contrato Original</i>						
Planilla # 01	12,138.79	1,820.82	-	1,820.82	212.43	11,926.36
Planilla # 02	17,870.69	2,680.60	-	2,680.60	312.74	17,557.95
Planilla Contrato Complementario	2346.27	351.94	-	351.94	41.06	2,305.21
Diferencia de cantidades	1,142.32	171.35	-	171.35	19.99	1,122.33
<b>TOTAL</b>	<b>33498.07</b>	<b>5024.71</b>	<b>-</b>	<b>5024.71</b>	<b>586.22</b>	<b>32,911.85</b>

4.02.- Liquidación de reajuste de precios:  
No existe (según Cláusula novena del contrato)

4.03.- Liquidación del Anticipo

Valor de anticipo entregado:	USD \$0.00
Valor de anticipo devengado:	USD \$0.00
<b>Diferencia por amortización de anticipo:</b>	<b>USD \$0.00</b>

## Cláusula Quinta. - LIQUIDACIÓN DE PLAZO

5.01.- De acuerdo a la cláusula Séptima del **Contrato Principal**, el contratista se comprometió entregar la obra totalmente terminada y a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de San Plácido en un **plazo de 60 días calendario**, a partir de la notificación de que el anticipo se encuentre disponible, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción de contrato:	25 de septiembre de 2024.
Fecha de notificación del anticipo	No aplica.
Fecha de acta de inicio de la obra:	25 de septiembre de 2024.
Fecha prevista de terminación del contrato:	24 de noviembre de 2024.
Fecha real de inicio de la obra:	26 de septiembre de 2024.
Fecha de aprobación de planilla N° 1:	06 de diciembre de 2024.
Fecha de suspensión de trabajos:	NO APLICA.
Fecha de suscripción contrato complementario:	21 de noviembre de 2024.
Fecha de retoma de los trabajos:	NO APLICA.
Fecha de aprobación de planilla N° 2:	06 de diciembre de 2024.
Fecha de aprobación de planilla contrato complementario:	06 de diciembre de 2024.
Fecha de terminación real de la obra:	24 de noviembre de 2024.
Ampliación de Plazo	0 días
Suspensión de Plazo	00 días



Días no justificados:

00 días

**GAD SAN PLÁCIDO**

Plazo real Transcurrido:

60 días

Mora:

00 días

### **Cláusula Sexta. - CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN**

**6.01.-** Luego que las partes contratantes han realizado la visita de la obra y en base con conocimiento de toda la documentación contractual, que han permitido llevar el correcto control y ejecución de la obra, esta comisión deja constancia de lo siguiente:

- Que recibe del contratista la obra contratada a entera satisfacción
- Estar de acuerdo con las liquidaciones de volúmenes de la obra y económica ejecutada.
- Estar de acuerdo con la justificación y liquidación del plazo.
- Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que podría presentarse según lo determina la Ley.

### **Cláusula Séptima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES**

Sobre la base de los antecedentes señalados y toda vez que los trabajos han sido aceptados por la fiscalización y recibidos a entera satisfacción por parte de GADPR San Plácido, se procede a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, conforme a lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Las partes aceptan el contenido del presente documento firmado por cinco ejemplares de igual tenor y valor.

**San Plácido, 11 de marzo del 2025.**

Ing. Adrián Arturo Calderón Morales  
**TÉCNICO DESIGNADO**

Ing. Gabriel Andrés Chóez Cedeño  
**CONTRATISTA**

Ing. Miguel Ángel Gorozabel Menéndez  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**